

CHE con delibera di G.C. n. 84 del 19/06/2014 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo ad oggetto "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA (P.S.R.) 2007-2013 - MISURE ATTIVABILI DA PROGETTI INTEGRATI PER LE AREE RURALI (P.I.A.R.) - MISURA 125 - MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IN PARALLELO CON LO SVILUPPO E L'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE "ROGLIANO - CAPPUCCINI VECCHI" e BALZATA", redatto dal Settore 3 - LL.PP., nell'importo complessivo di E.183.000,00 così ripartito:

A) LAVORI	
A1) Per lavori a misura	E. 134.862,39
A2) Per oneri sulla sicurezza	E. 2.752,29
	Sommano E. 137.614,68
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Competenze tecniche	E. 6.440,37
B2) Per incent. RUP art. 92 D.Lgs. 163/2006	E. 1.816,51
B3)	Sommano (B1+B2) E. 8.256,88
B4) Spese generali e consulenze finanziarie	E. 4.128,44
B5) CNPAIALP 4 % di B1)	E. 257,61
B6) IVA sui lavori 22%	E. 30.275,23
B7) IVA su spese 22% su spese tecniche e CNPAIALP	E. 1.473,56
B8) IVA su spese gen. e consulenze finanziamento	E. 908,26
B9) Per imprevisti	E. 85,34
	in uno E. 45.385,32
	TOTALE (A+B) E. 183.000,00

CHE, con determina del Resp.le del Settore 3 - LL.PP. n. 70 del 01/09/2014 è stato

- costituito, ai sensi dell'art.147 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, per come voluto dall'art.130 comma 1, del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.14/04/2006, n.163, l'Ufficio della Direzione dei Lavori di che trattasi;
- conferito all'Ing. Francesco PERRI nato a Rogliano 29/11/1968, ivi residente alla Via Martiri di Thien An Men n.46, titolare del Cod.Fisc. n. PRR FNC 68S29 H490J, regolarmente iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza con il n. 3097, l'incarico per l'espletamento delle funzioni di Direttore dei Lavori nonché di Responsabile della Sicurezza;

CHE, con determina del Responsabile del Settore 3 - LL.PP. n. 72 del 03/09/2014 è stato:

- indetto pubblico incanto per l'appalto dei lavori di: "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA (P.S.R.) 2007-2013 - MISURE ATTIVABILI DA PROGETTI INTEGRATI PER LE AREE RURALI (P.I.A.R.) - MISURA 125 - MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IN PARALLELO CON LO SVILUPPO E L'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE "ROGLIANO - CAPPUCCINI VECCHI" e BALZATA", per l'importo a base d'asta di Euro 137.614,68 comprensivi di E. 2.752,29 per oneri sicurezza, avvalendosi del sistema del massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 del codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del successivo art. 86;
- Approvato lo schema del relativo bando di gara con annesse norme integrative;

CHE, le modalità di gara erano stabilite nel bando di gara già pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet di questo Comune in data 04/09/2014 nonché sul sito internet della Regione Calabria;

CHE con verbale di gara del 02/10/2014, successiva determina del Resp.le del Settore 3 - LL.PP. n. 98 del 24/11/2014 e contratto d'appalto rep n. 19 del 19/02/2015 registrato a CS in pari data al prot. 179 l'esecuzione dei lavori di che trattasi, è stata definitivamente affidata alla Ditta MAZZUCA Geom. Nicola, corrente in Rende

(CS) alla Via Kennedy n. 90, con il ribasso offerto del 33.453 % e quindi nell'importo complessivo di E. 92.499,16 per come di seguito determinato:

- Importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri sulla sicurezza	E. 134.862,39
- A detrarre il ribasso d'asta del 33.453 %	E. 45.115,51
- Restano i lavori al netto.....	E. 89.746,87
- Per oneri sulla sicurezza	E. 2.752,29
Somma l'importo netto di aggiudicazione E.	92.499,16

CHE con la citata determina n. 98/2014, tra l'altro, è stato approvato il quadro economico dell'opere in parola debitamente rimodulato dal Responsabile del Settore 3 - LL.PP. e RUP a seguito delle risultanze di gara, nell'importo complessivo di E.183.000,00 così ripartito:

A) LAVORI

- Importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri sulla sicurezza	E. 134.862,39
- A detrarre il ribasso d'asta del 33.453 %	E. 45.115,51
- Restano i lavori al netto	E. 89.746,87
- Per oneri sulla sicurezza	E. 2.752,29
Somma l'importo netto di aggiudicazione E.	92.499,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Competenze tecniche	E. 6.440,37
B2) Per incent. RUP art. 92 D.Lgs. 163/2006	E. 1.816,51
B3)	Sommano (B1+B2) E. 8.256,88
B4) Spese generali e consulenze finanziarie	E. 4.128,44
B5) CNPAIALP 4 % di B1)	E. 257,61
B6) IVA sui lavori 22%	E. 20.349,81
B7) IVA su spese 22% su spese tecniche e CNPAIALP	E. 1.473,56
B8) IVA su spese gen. e consulenze finanziamento	E. 908,26
B9) Per imprevisti 5% di E. 92.499,16	E. 4.624,96
B10) Per IVA 22 % sugli imprevisti	E. 1.017,49
in uno E.	41.017,01

C) ECONOMIE

- economie derivanti dal ribasso d'asta	E. 49.483,83
---	--------------

TOTALE (A+B+C) E. 183.000,00

VISTI gli atti di contabilità finale, lo Stato Unico e Finale, Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione inerenti i lavori di che trattasi, predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco PERRI in data 11/05/2015, sottoscritti senza riserva alcuna dalla Ditta esecutrice MAZZUCA Geom. Nicola, corrente in Rende (CS) alla Via Kennedy n. 90, dai quali risulta il credito spettante all'anzidetta ditta di complessivi E. 112.847,08 dei quali E. 92.497,61 per lavori ed E. 20.349,47 per IVA al 22%;

VISTA la parcella dei compensi tecnici spettanti all'Ing. Francesco PERRI per l'espletamento della Direzione dei Lavori e per il coordinamento della Sicurezza, redatta dal medesimo professionista in data 08/05/2015 nell'importo complessivo di E. 8.171,54 ripartito per come segue:

Per onorari E.	6.440,37
CNPAIA 4 % E.	257,61
Sommano E.	6.697,98
IVA 22 % E.	1.473,56
Totale E.	8.171,54

VISTA la delibera di G.C. n. 51 del 13/04/2004 con la quale è stato approvato il Regolamento recante le norme per la ripartizione del fondo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.;

CHE nel rispetto del succitato Regolamento, il compenso incentivante di complessivi E. 1.834,87, ridotto ad E. 1.816,51 per ricondurre lo stesso nell'importo previsto nel quadro economico di cui al progetto esecutivo approvato con la citata delibera di G.C. n. 84/2014 e riconfermato nel nuovo quadro economico post-gara approvato con la citata determina n. 98/2014, è stato determinato per come di

seguito esplicitato:

- a) Importo complessivo dei lavori = (E. 134.862,39 + E.2.752,29) = E. 137.614,68;
b) Determinazione dell'importo complessivo degli incentivi di cui all'art. 92 D.Lgs.163/2006, spettanti al Geom. Giovanni Battista DE BIASE, sensi dell'art.7, Tab.A del Regolamento approvato con la citata delibera di G.C. n. 51/04, quale Progettista, Coordinatore sicurezza fase progettuale e Responsabile del Programma e del Procedimento:
E. 137.614,68 x 2,00 % = E. 2.752,29;
c) incentivi progettazione E 2.752,29 x 12.498 % = E. 343,98
d) incentivi coordinamento sicurezza progettazione E 2.752,29 x 4.166 % = E. 114,66
e) incentivi Resp.le del Programma e del Procedim. E 2.752,29 x 50.003 % = E.1.376,23
Sommano E.1.834,87

VISTO il quadro di raffronto, tra le somme autorizzate e quelle realmente impiegate a lavori ultimati, redatto a lavori ultimati dal Responsabile del Settore 3 - LL.PP. e RUP dell'opera di che trattasi, dal quale si evince una economia di spesa pari ad E. 55.128,17, accertata sul finanziamento concesso di E. 183.000,00, determinata per come segue:

	Somme autorizzate	Somme impiegate	Differenze
a) Per lavori	E. 92.499,16	92.497,61	1,55
b) Per competenze tecniche	E. 6.440,37	6.440,37	0,00
c) Per incent. RUP art. 92 D.Lgs. 163/2006	E. 1.816,51	1.816,51	0,00
d) Per Spese generali e consulenze finanziarie	E. 4.128,44	4.128,44	0,00
e) CNPAIALP 4 % di b.....	E. 257,61	257,61	0,00
f) IVA sui lavori 22% di a).....	E. 20.349,81	20.349,47	0,34
g) IVA 22% su (b+e)	E. 1.473,56	1.473,56	0,00
h) IVA su spese gen. e consul. Finanz. ...	E. 908,26	908,26	0,00
i) Per imprevisti	E. 4.624,96	0,00	4.624,96
j) Per IVA 22 % su i)	E. 1.017,49	0,00	1.017,49
k) economie ribasso d'asta	E. 49.483,83	0,00	49.483,83
TOTALE	E. 183.000,00	127.871,83	55.128,17

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n.267 e ss.mm.;

VISTO il codice dei contratti approvato con D.Ls. 12/04/2006, n. 163;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE gli atti di contabilità finale, lo Stato Unico e Finale, Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione inerenti i lavori di che trattasi, predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco PERRI in data 11/05/2015, sottoscritti senza riserva alcuna dalla Ditta esecutrice MAZZUCA Geom. Nicola, corrente in Rende (CS) alla Via Kennedy n. 90, dai quali risulta il credito spettante all'anzidetta ditta di complessivi E. 112.847,08 dei quali E. 92.497,61 per lavori ed E. 20.349,47 per IVA al 22%;

DI LIQUIDARE, ed emettere il relativo mandato di pagamento, in favore della Ditta MAZZUCA Geom. Nicola, corrente in Rende (CS) alla Via Kennedy n. 90, P.I. n. 01122100785, di complessivi E. 112.847,08, a saldo di tutti i lavori eseguiti;

DI SVINCOLARE, la polizza fideiussoria n. 2014/13/6263005, emessa in data 04/11/2014 dalla Italiana Assicurazioni S.p.a., Agenzia di Commenda di Rende (CS), prestata dalla Ditta esecutrice dei lavori a garanzia degli obblighi contrattuali;

DI APPROVARE la parcella dei compensi tecnici spettanti all'Ing. Francesco PERRI per l'espletamento della Direzione dei Lavori e per il coordinamento della Sicurezza, redatta dal medesimo professionista in data 08/05/2015 nell'importo complessivo di E. 8.171,54 ripartito per come segue:

Per onorari E. 6.440,37
CNPAIA 4 % E. 257,61

Sommano E. 6.697,98
 IVA 22 % E. 1.473,56
 Totale E. 8.171,54

DI LIQUIDARE, ed emettere il relativo mandato di pagamento, in favore dell'Ing. Francesco PERRI, corrente in Rogliano (CS) alla Via Martiri di Tien-An-Men, di complessivi E. 8.171,54 a saldo della sopracitata parcella professionale;

DI LIQUIDARE, ed emettere il relativo mandato di pagamento, in favore del dipendente Geom. De Biase Giovanni Battista, Cod. Fisc. DBSGNN54A01H490Z, nell'importo di E. 1.816,51, quale compenso incentivante di cui all'art. 92 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, determinato per come meglio specificato in premessa e sulla scorta del Regolamento approvato con la citata delibera di G.C. n.51/2004;

DI APPROVARE il quadro di raffronto, tra le somme autorizzate e quelle realmente impiegate a lavori ultimati, redatto a lavori ultimati dal Responsabile del Settore 3 - LL.PP. e RUP dell'opera di che trattasi, dal quale si evince una economia di spesa pari ad E. 55.128,17, accertata sul finanziamento concesso di E. 183.000,00, determinata per come segue:

	Somme autorizzate	Somme impiegate	Differenze
l) Per lavori	E. 92.499,16	92.497,61	1,55
m) Per competenze tecniche	E. 6.440,37	6.440,37	0,00
n) Per incent. RUP art. 92 D.Lgs. 163/2006 E.	1.816,51	1.816,51	0,00
o) Per Spese generali e consulenze finanziarie	E. 4.128,44	4.128,44	0,00
p) CNPAIALP 4 % di b.....	E. 257,61	257,61	0,00
q) IVA sui lavori 22% di a).....	E. 20.349,81	20.349,47	0,34
r) IVA 22% su (b+e)	E. 1.473,56	1.473,56	0,00
s) IVA su spese gen. e consul. Finanz. ...	E. 908,26	908,26	0,00
t) Per imprevisti	E. 4.624,96	0,00	4.624,96
u) Per IVA 22 % su i)	E. 1.017,49	0,00	1.017,49
v) economie ribasso d'asta	E. 49.483,83	0,00	49.483,83
TOTALE	E. 183.000,00	127.871,83	55.128,17

DI INOLTARE copia della presente alla Regione Calabria in uno alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle economie accertate di E. 55.128,17 determinate per come sopra specificato;

DI DARE ATTO che:

- relativamente al progetto di che trattasi è stato generato il prescritto CUP al quale è stato attribuito il n. F57H14000690002;
- per l'affidamento dell'incarico per la Direzione dei Lavori è stato generato il CIG al quale è stato attribuito il n. Z8E10962AD;
- per l'affidamento dei lavori è stato generato il prescritto CIG al quale è stato attribuito il n. 5909207FDD;
- alla copertura finanziaria dell'opera si fa fronte con il contributo di E. 150.000,00 oltre IVA, concesso dalla Regione Calabria ai sensi del "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA (P.S.R.) 2007-2013 - MISURE ATTIVABILI DA PROGETTI INTEGRATI PER LE AREE RURALI (P.I.A.R.) - MISURA 125 - MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IN PARALLELO CON LO SVILUPPO E L'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA di cui al DDG n. 12806 del 16/09/2013;

Letto, confermato e sottoscritto.-

Rogliano, li 12/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Giovanni Battista DE BIASE