



COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE 3[^] - LAVORI PUBBLICI

N.21 /Reg.SETTORE | N.102 /Reg.GENERALE

del 21 maggio 2015 | del 21 maggio 2015

--- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * ---

OGGETTO: L.R. 24/87 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE RALLI - LARA E ALTRE STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI DIREZIONE LAVORI, INCENTIVI ART. 92 D.L 163/2006 E CONTRIBUTO UNA TANTUM IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA .

--- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * ---

Addi ventuno del mese di maggio dell'anno duemilaquindici alle ore 9.30 in Rogliano e presso la Sede Comunale, il sottoscritto Geom.Giovanni Battista DE BIASE nella qualità di Responsabile del SETTORE 3[^] - LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che, con delibera di G.C. n.118 del 08/09/2011 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE RALLI - LARA", redatto dal Settore 3[^] - LL.PP. nell'importo complessivo di E. 700.000,00 dei quali E. 499.903,50 per lavori ed E. 200.096,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con nota del 13/09/2011, prot.7369 è stato richiesto alla Regione Calabria, l'assegnazione di un contributo di E.700.000,00 per la realizzazione degli anzidetti lavori;

CHE, con nota del 24/09/2012, prot.280, acquisita agli atti del Comune in data 11/10/2012, al prot. 8353, la Regione Calabria ha comunicato la concessione del finanziamento richiesto nella misura complessiva di Euro 700.000,00 per la realizzazione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE CALLI - LARA", ai sensi della L.R. 31/07/87 n. 24, giusto Decreto D.G. n.13794 del 03/10/2012;

CHE, dalla lettura degli atti è emersa l'incoerenza tra l'oggetto del progetto preliminare approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 118 del 08/09/2011, il suo contenuto e quello riportato nel Decreto di finanziamento dell'opera n.13794 del 03/10/2012 - il primo "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE RALLI - LARA" - il secondo "LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE CALLI - LARA";

CHE per quanto detto con nota del 19/04/2013, prot. 4711, è stato richiesto alla Regione Calabria di provvedere alla modifica dell'oggetto dell'opera finanziata da "LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE CALLI - LARA", erroneamente riportato nel decreto di finanziamento n. 13794/2012 con la seguente dicitura esatta: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE RALLI - LARA E ALTRE STRADE COMUNALI";

CHE in risposta alla succitata nota prot. 4711/2013, la Regione Calabria, con D.D.G. n. 11849 del 14/08/2013, ha autorizzato la devoluzione da "LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE CALLI - LARA", a "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE RALLI - LARA E ALTRE STRADE COMUNALI", giusta documentazione acquisita agli atti del Comune in data 03/09/2013, al prot. 9278;

CHE, con determina n. 41 del 02/05/2013, ai sensi del combinato disposto degli art. 91, comma 2, 125 comma 11 e dell'art. 57, comma 6, del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico relativo alla progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza;

CHE, con determina n. 50 del 17/05/2013 e successiva convenzione stipulata in data 23/05/2013 per la redazione degli atti progettuali è stato conferito incarico al costituito raggruppamento temporaneo di scopo tra professionisti formato dall'Ing. Sandra BOCCHINFUSO (capogruppo mandatario) titolare del Cod. Fisc. BCCSDR66S67D086C, Arch. Antonio GRANDINETTI (mandante) titolare del Cod. Fisc. GRNNTN72E25D086G, Ing. Vincenzo SALVINO (mandante) titolare del Cod. Fisc. SLVVCN72H25H490T, e l'Ing. Tiziana TUCCI (mandante) titolare del Cod. Fisc. TCCTZN73H61H490P, nell'importo netto di E. 35.910,04, determinato al netto degli oneri accessori, così ripartito:

- Per progettazione E. 11.319,38
- Coord. Sicurezza progettazione E. 2.721,02
- Direzione Lavori E. 13.657,90
- Coord. Sicurezza esecuzione..... E. 3.225,67
- Contabilità e misura..... E. 4.175,93
- Collaudo amministrativo..... E. 810,14
- Sommano E. 35.910,04

CHE determina n. 31 del 04/03/2014, tra l'altro, è stato approvato il piano di riparto dei compensi spettanti ai tecnici incaricati, nell'importo complessivo di E. 35.910,04 e suddivisi per come segue:

Onorario	Ing. Sandra BOCCHINFUSO	Arch. Antonio GRANDINETTI	Ing. Tiziana TUCCI	Ing. Vincenzo SALVINO	Totale
Progettazione	2.829,83	2.829,85	2.829,85	2.829,85	11.319,38
Coord. sicurezza progettazione		2.721,02			2.721,02
Direzione Lavori	5.463,16	4.097,37	4.097,37		13.657,90
Coord. sicurezza esecuzione				3.225,67	3.225,67
Cont. e misura lavori	2.296,73	626,40	626,40	626,40	4.175,93
Collaudo amministrativo	567,11	81,01	81,01	81,01	810,14
Sommano	11.156,83	10.355,65	7.634,63	6.762,93	35.910,04

CHE con delibera di G.C. n. 61 del 30/05/2013 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo ad oggetto "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE RALLI - LARA E ALTRE STRADE COMUNALI", redatto dai sopracitati professionisti nell'importo complessivo di E. 700.000,00 così ripartito:

A) LAVORI			
- Per lavori	E.	541.440,00	
- Per oneri sicurezza	E.	22.560,00	
	Sommano E.	564.000,00	E. 564.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
- Per IVA 10 % sui lavori	E.	56.400,00	
- Imprevisti 5% di a)	E.	28.200,00	
- Incentivi RUP	E.	6.097,60	
- Onorari Ingegnere	E.	36.000,00	
- CNPAIALP 4% su e)	E.	1.440,00	
- IVA 21 % su (e+f)	E.	7.862,40	
	Sommano E.	136.000,00	E. 136.000,00
		T O T A L E E.	700.000,00

CHE con la citata determina del Responsabile del Settore 3^ Lavori Pubblici n. 50 del 17/05/2013, tra l'altro è stato:

- A) costituito, ai sensi dell'art.147 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05/10/2010, n.207, per come voluto dall'art.130 comma 1, del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.14/04/2006, n.163, l'Ufficio della Direzione dei Lavori di che trattasi;
- B) conferito:
- all'Ing. Sandra BOCCHINFUSO, l'incarico per l'espletamento delle mansioni di Direttore dei Lavori di cui all'art. 148 del regolamento di attuazione approvato con DPR 207/2010 nonché quello per la redazione del collaudo amministrativo;
 - all'Arch. Antonio GANDINETTI l'incarico per l'espletamento della funzione di Direttore Operativo di cui all'art. 149 del D.P.R. 207/2010;
 - all'Ing. Vincenzo SALVINO l'incarico per l'espletamento della funzione di Direttore Operativo di cui all'art.149 del D.P.R. 207/2010 nonché quello per l'espletamento delle funzioni di responsabile sulla sicurezza nella fase esecutiva di cui al successivo art. 151;
 - all'Ing. Tiziana TUCCI l'incarico per l'espletamento della funzione di Ispettore di Cantiere di cui all'art. 150 del D.P.R. 207/2010;

CHE con nota del 31/01/2014, prot. 31888, acquisita agli atti del Comune in data 05/02/2014 al prot. n. 1234, la Regione Calabria ha confermato il finanziamento concesso di E. 700.000,00 e autorizzato l'avvio dei procedimenti necessari per consentire la realizzazione dei lavori;

CHE, con determina del Responsabile del Settore 3 - LL.PP. n. 24 del 17/02/2014 è stato:

- indetto pubblico incanto per l'appalto dei lavori di: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE RALLI - LARA E ALTRE STRADE COMUNALI", per l'importo a base d'asta di Euro 564.000,00 comprensivi di E. 22.560,00 per oneri sicurezza, avvalendosi del sistema del massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 del codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del successivo art. 86;
- Approvato lo schema del relativo bando di gara con annesse norme integrative;

CHE, le modalità di gara erano stabilite nel bando di gara già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22 del 24/02/2014, sui quotidiani "Avvenire" e "L'Ora della Calabria" del 28/02/2014, sul sito internet e Albo Pretorio di questo Comune in data 24/02/2014, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture in data 25/02/2014 e su quello dell'Osservatorio in data 27/02/2014;

CHE con verbale di gara del 24/04/2014, successiva determina del Resp.le del Settore 3 - LL.PP. n. 56 del 10/06/2014 e contratto d'appalto stipulato in data 23/06/2014 con il n. 18 di rep., l'esecuzione dei lavori di che trattasi è stata definitivamente affidata in favore della Ditta DACRI S.r.l., corrente in Marano Marchesato alla Via Don Minzoni snc, con il ribasso offerto del 33.570 % e quindi nell'importo complessivo netto di E. 382.238,60 per come di seguito determinato:

- Importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri sulla sicurezza	E.	541.440,00
- A detrarre il ribasso d'asta del 33.570 %	E.	181.761,40
- Restano i lavori al netto.....	E.	359.678,60
- Per oneri sulla sicurezza	E.	22.560,00
Somma l'importo netto contrattuale	E.	382.238,60

CHE con nota fax del 29/04/2014, è stato comunicato a tutte le ditte partecipanti alla gara l'esito della stessa;

CHE l'avviso di appalto aggiudicato, redatto in data 29/04/2014, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 09/05/2014, sui quotidiani "Avvenire" e "Il Quotidiano della Calabria" in data 14/05/2014, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, dell'Osservatorio e di questo Ente nonché all'Albo Pretorio del Comune.

CHE con delibera di G.C. n. 50 del 27/03/2014 è stato approvato lo schema di convenzione, già approvato dalla Giunta Regionale con atto n. 119 del 27.02.2006, pubblicata sul BUR Calabria, parti I e II, n.6 del 01.04.2006, regolante i rapporti tra la medesima Regione e questo Comune in ordine al "contributo una tantum, fondo di cui all'art. 9, comma 5, della L.R. n.1 del 13.01.2006;

CHE con la sopracitata determina n. 56/2014 è stato approvato, altresì, il quadro economico debitamente rimodulato dal Responsabile del Settore 3 - LL.PP. a seguito delle risultanze di gara, nell'importo complessivo di E. 700.000,00 così ripartito:

A) LAVORI

- Importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri sulla sicurezza	E. 541.440,00
- A detrarre il ribasso d'asta del 33.570 %	E. 181.761,40
- Restano i lavori al netto	E. 359.678,60
- Per oneri sulla sicurezza	E. 22.560,00
Somma l'importo netto di aggiudicazione	E. 382.238,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA sui lavori 10 %	E. 38.223,86
- Per compensi tecnici	E. 36.000,00
- Per CNPAIALP 4%	E. 1.440,00
- Per IVA sui comp. e CNPAIALP 22%	E. 8.236,80
- Incentivi RUP	E. 6.097,60
- per imprevisti 5% di A)	E. 19.111,93
- IVA 10 % su imprevisti	E. 1.911,19
- Contributo una tantum fondo ex art. 9, comma 5 L.R. 1/2006 pari al 25 % di E. 181.761,40 ..	E. 45.440,35
- Economie derivanti dal ribasso d'asta	E. 161.299,67
Sommano	E. 317.761,40
IN UNO (A+B)	E. 700.000,00

CHE, nel corso di realizzazione delle opere, causa l'evento meteorico eccezionale che in data 15/07/2014 ha interessato il territorio di questo Comune, causando ingenti danni alla pavimentazione stradale di Via L. Sturzo, alla rete di regimazione delle acque piovane lungo la via E. Altomare e a quella lungo la Via Calia, si è ravvisata la necessità di apportare alcune variazioni alle originarie previsioni progettuali, imprevedibili e tecnicamente giustificabili;

CHE per quanto detto, con determina del Resp.le del Settore 3 - LL.PP. n. 96 del 19/11/2014 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva relativa ai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE RALLI - LARA E ALTRE STRADE COMUNALI", predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Sandra BOCCHINFUSO, nell'importo complessivo di E. 700.000,00 così ripartito:

A) LAVORI

- Importo dei lavori di perizia	E. 567.683,65
- A detrarre il ribasso d'asta del 33.570 %	E. 190.571,40
- Restano i lavori al netto	E. 377.112,25
- Per oneri sulla sicurezza	E. 22.700,00
Somma l'importo netto di perizia	E. 399.812,25

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA sui lavori 10 %	E. 39.981,22
- Per compensi tecnici	E. 36.000,00
- Per CNPAIALP 4%	E. 1.440,00
- Per IVA sui comp. e CNPAIALP 22%	E. 8.236,80
- Incentivi RUP	E. 5.587,21
- Contributo una tantum fondo ex art. 9, comma 5 L.R. 1/2006 pari al 25 % di E. 190.571,40 ..	E. 47.642,85
Sommano	E. 138.888,08

C) ECONOMIE derivanti dal ribasso d'asta E. 161.299,67

IN UNO (A+B+C) E. 700.000,00

CHE, la succitata perizia di variante e suppletiva, rientra nella tipologia prevista dal comma 1, lettera b) dell'art.132, del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163, approvativo del codice dei contratti;

CHE, per i nuovi e maggiori lavori di perizia, in data 18/03/2015 con il n. 20 di prot., è stato stipulato tra la ditta appaltatrice e questo Comune regolare atto aggiuntivo al contratto principale, nell'importo netto di E. 17.573,65 (Importo netto lavori di perizia comprensivo degli oneri sulla sicurezza E. 399.812,25 - importo netto contrattuale comprensivo degli oneri sulla sicurezza E. 382.238,60 = importo netto atto aggiuntivo E. 17.573,65);

VISTI gli atti di contabilità finale, lo Stato Finale, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione inerente i lavori di che trattasi, predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Sandra BOCCHINFUSO in data 20/05/2015, sottoscritti senza riserva alcuna dalla Ditta esecutrice DACRI S.r.l., corrente in Marano Marchesato alla Via Don Minzoni snc, dai quali risulta il credito spettante all'anzidetta ditta di complessivi € 2.189,06 dei quali E. 1.990,06 per lavori ed E. 199,00 per IVA al 10%;

VISTA la nota del 19/05/2015, acquisita agli atti del Comune in data 20/05/2015, al prot. 4861, con la quale i tecnici incaricati, per come previsto nella convenzione, hanno formalmente richiesto la liquidazione degli onorari relativi alla Direzione dei Lavori e al coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva e trasmesso, contestualmente, il piano di riparto delle competenze tecniche;

VISTO il sopracitato piano di riparto dei compensi spettanti ai tecnici incaricati, a saldo delle loro prestazioni, nell'importo complessivo di E. 21.869,64 determinato al netto degli oneri accessori e suddiviso per come di seguito riportato:

Onorario	Ing. Sandra BOCCHINFUSO	Arch. Antonio GRANDINETTI	Ing. Tiziana TUCCI	Ing. Vincenzo SALVINO	Totale
Direzione Lavori	5.463,16	4.097,37	4.097,37		13.657,90
Coord. sicurezza esecuzione				3.225,67	3.225,67
Cont. e misura lavori	2.296,73	626,40	626,40	626,40	4.175,93
Collaudo amministrativo	567,11	81,01	81,01	81,01	810,14
Sommano	8.327,00	4.804,78	4.804,78	3.933,08	21.869,64

VISTO il nuovo quadro economico dei lavori di "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE RALLI - LARA E ALTRE STRADE COMUNALI", debitamente rimodulato a lavori ultimati dal Responsabile del Settore 3 - LL.PP. nell'importo complessivo di E. 700.000,00 per come in appresso ripartito e dal quale si evince una economia di spesa pari ad E. 160.890,99:

A) LAVORI

- Importo dei lavori eseguiti E. 567.683,51
- A detrarre il ribasso d'asta del 33.570 % E. 190.571,35
Restano i lavori al netto E. 377.112,16
Per oneri sulla sicurezza E. 22.700,00
Sommano i lavori E. 399.812,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA sui lavori 10 % E. 39.981,22

- Per compensi tecnici	E.	35.909,98
- Per CNPAIALP 4%	E.	1.436,38
- Per IVA sui comp. e CNPAIALP 22%	E.	8.216,17
- Incentivi RUP	E.	6.110,25
- Contributo una tantum fondo ex art. 9, comma 5 L.R. 1/2006 pari al 25 % di E. 190.571,40 ..	E.	47.642,85
Sommano	E.	139.296,85

C) ECONOMIE derivanti dal ribasso d'asta E. 160.890,99

IN UNO (A+B+C) E. 700.000,00

CHE, relativamente al Contributo una tantum fondo ex art. 9, comma 5 L.R. 1/2006, con determina n. 68 del 31/07/2014, è stato liquidato in favore della Regione Calabria l'importo di E. 45.440,35 sull'importo complessivo di E. 47.642,85, pertanto restano da liquidare in favore dell'anzidetta Regione Calabria, a saldo di ogni spettanza, l'importo di E. 2.202,50;

VISTA la delibera di G.C. n. 51 del 13/04/2004 con la quale è stato approvato il Regolamento recante le norme per la ripartizione del fondo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.;

CHE nel rispetto del succitato Regolamento, il compenso incentivante di complessivi E. 6.110,25 è stato determinato per come di seguito esplicitato:

- a) Importo dei lavori: E. 541.440,00 + E. 22.560,00 = E. 564.000,00;
- b) Determinazione dell'importo complessivo degli incentivi di cui all'art. 92 D.Lgs.163/2006: E. 564.000,00 x 2,00 % = E. 11.280,00;
- c) Determinazione del compenso complessivo spettante al Geom. Giovanni Battista DE BIASE, ai sensi dell'art.7, Tab.A del Regolamento approvato con la citata delibera di G.C. n. 51/04:
 - quale Responsabile del Programma e del Procedimento:
E. 11.280,00 x 50,003 % = E. 5.640,33
 - per redazione progetto preliminare:
E. 11.280,00 x 4.166 % = E. 469,92

in uno E. 6.110,25

CHE, relativamente a sopracitati incentivi, con determina n. 68 del 31/07/2014, è stato liquidato in favore del Geom. De Biase Giovanni Battista un primo acconto di E. 3.048,80 sull'importo complessivo di E. 6.110,25, pertanto restano da liquidare in favore dell'anzidetto dipendente, a saldo di ogni spettanza, l'importo di E. 3.061,45;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico dei lavori di "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE RALLI - LARA E ALTRE STRADE COMUNALI", debitamente rimodulato a lavori ultimati dal Responsabile del Settore 3 - LL.PP. nell'importo complessivo di E. 700.000,00 per come in appresso ripartito e dal quale si evince una economia di spesa pari ad E. 161.299,67;

A) LAVORI

- Importo dei lavori eseguiti	E.	567.683,51
- A detrarre il ribasso d'asta del 33.570 %	E.	190.571,35
Restano i lavori al netto	E.	377.112,16
Per oneri sulla sicurezza	E.	22.700,00
Sommano i lavori	E.	399.812,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA sui lavori 10 %	E.	39.981,22
- Per compensi tecnici	E.	35.909,98
- Per CNPAIALP 4%	E.	1.436,38

- Per IVA sui comp. e CNPAIALP 22% E. 8.216,17
- Incentivi RUP E. 6.110,25
- Contributo una tantum fondo ex art. 9, comma
5 L.R. 1/2006 pari al 25 % di E. 190.571,40 .. E. 47.642,85
- Sommano E. 139.296,85

C) ECONOMIE derivanti dal ribasso d'asta E. 160.890,99

IN UNO (A+B+C) E. 700.000,00

- **DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale, lo Stato Finale, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione inerente i lavori di che trattasi, predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Sandra BOCCHINFUSO in data 20/05/2015, sottoscritti senza riserva alcuna dalla Ditta esecutrice DACRI S.r.l., corrente in Marano Marchesato alla Via Don Minzoni snc, dai quali risulta il credito spettante all'anzidetta ditta di complessivi € 2.189,06 dei quali E. 1.990,06 per lavori ed E. 199,00 per IVA al 10%;

- **DI LIQUIDARE**, ed emettere il relativo mandato di pagamento, in favore della Ditta DACRI S.r.l., corrente in Marano Marchesato alla Via Don Minzoni snc, titolare del P.IVA 02865870782, di complessivi E.2.189,06, a saldo di tutti i lavori eseguiti e contabilizzati con lo Stato Finale, non appena perverranno le somme necessarie da richiedere alla Cassa DD.PP. di Roma;

- **DI SVINCOLARE**, la polizza fideiussoria n. 2014/13/6245923, emessa in data 04/06/2014 dalla Italiana Assicurazioni S.p.a., Agenzia Generale di Rende (CS), prestata dalla Ditta esecutrice dei lavori a garanzia degli obblighi contrattuali;

- **DI APPROVARE**, il piano di riparto dei compensi tecnici spettanti ai professionisti incaricati per l'espletamento della Direzione dei Lavori e per il coordinamento della sicurezza, redatto dai medesimi tecnici in data 19/05/2015, acquisito agli atti del Comune in data 20/05/2015, al prot. 4816, nell'importo complessivo di E. 21.869,64 determinato al netto degli oneri accessori e suddiviso per come segue:

Onorario	Ing. Sandra BOCCHINFUSO	Arch. Antonio GRANDINETTI	Ing. Tiziana TUCCI	Ing. Vincenzo SALVINO	Totale
Direzione Lavori	5.463,16	4.097,37	4.097,37		13.657,90
Coord. sicurezza esecuzione				3.225,67	3.225,67
Cont. e misura lavori	2.296,73	626,40	626,40	626,40	4.175,93
Collaudo amministrativo	567,11	81,01	81,01	81,01	810,14
Sommano	8.327,00	4.804,78	4.804,78	3.933,08	21.869,64

- **DI LIQUIDARE** ed emettere i relativi mandati di pagamento in favore dei sotto riportati professionisti e per gli importi di fianco indicati:

a) Ing. Sandra BOCCHINFUSO

- Onorario Direzione Lavori E. 5.463,16
 - Contabilità e misura E. 2.296,73
 - Collaudo amministrativo E. 567,11
 - Sommano E. 8.327,00
 - Per CNPAIALP 4% E. 333,08
 - Per IVA 22 % E. 1.905,22
 - Sommano E. 10.565,30
- E. 10.565,30

b) Arch. Antonio GRANDINETTI

- Onorario Direttore Operativo	E.	4.097,37		
- Contabilità e misura	E.	626,40		
- Collaudo amministrativo	E.	81,01		
	Sommano	E.	4.804,78	
- Per CNPAIALP 4%	E.	192,19		
- Per IVA 22 %	E.	1.099,33		
	Sommano	E.	6.096,30	E. 6.096,30
c) Ing. Tiziana TUCCI				
- Onorario Ispettore di Cantiere	E.	4.097,37		
- Contabilità e misura	E.	626,40		
- Collaudo amministrativo	E.	81,01		
	Sommano	E.	4.804,78	
- Per CNPAIALP 4%	E.	192,19		
- Per IVA 22 %	E.	1.099,33		
	Sommano	E.	6.096,30	E. 6.096,30
d) Ing. Vincenzo SALVINO				
- Coordinatore sicurezza	E.	3.225,67		
- Contabilità e misura	E.	626,40		
- Collaudo amministrativo	E.	81,01		
	Sommano	E.	3.933,08	
- Per CNPAIALP 4%	E.	157,32		
- Per IVA 22 %	E.	899,88		
	Sommano	E.	4.990,28	E. 4.990,28
				IN UNO E. 27.748,18

- **DI LIQUIDARE**, ed emettere il relativo mandato di pagamento, in favore del dipendente Geom. Giovanni Battista DE BIASE Cod. Fisc. DBSGNN54A01H490Z, nell'importo di E. 3.061,45, quale saldo del compenso incentivante di cui all'art. 92 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, determinato per come meglio specificato in premessa e sulla scorta del Regolamento approvato con la citata delibera di G.C. n.51/2004;

- **DI DARE ATTO** che:

- per il progetto dei lavori di che trattasi e stato generato il prescritto CUP, al quale è stato attribuito il n. F53D13000050002;
- per l'affidamento dei lavori è stato generato il prescritto CIG al quale è stato attribuito il n. 5610409FF4;

- **DI DARE ATTO**, altresì, che al finanziamento dell'opera si fa fronte con il prestito di E 700.000,00 concesso dalla Cassa DD.PP. a cui è stato attribuito il n. 6006582 di pos., assistito dal contributo Regionale di cui D.D.G. n. 13794 del 03/10/2012;

- **DI INOLTARE** copia della presente all'Amministrazione Provinciale di Cosenza in uno agli atti di contabilità finale per il rilascio del prescritto Nulla-Osta di competenza;

Letto, confermato e sottoscritto.-

Rogliano, li 21/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Giovanni Battista DE BIASE